

附表八

緩降機個別認可試驗結果紀錄表

試驗日期： 年 月 日

| 區分 | 試驗項目 | | 備考 |
|-------|---------|---|--|
| 一般試驗 | 形狀及構造試驗 | 外觀及標示檢查 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（內容：_____） |
| | 下降速度試驗 | 250nt、650nt 及最大使用載重 | 最低速度 _____ cm/s ~ _____ cm/s 最高速度 _____ cm/s ~ _____ cm/s <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 分項試驗 | 下降速度試驗 | 施予最大使用人數乘 650nt 之載重交互 20 次連續下降 | 下降平均速度值：_____ cm/s 最低速度：_____ cm/s 最高速度：_____ cm/s 120%= _____ cm/s 80%= _____ cm/s <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | 含水下降試驗 | 浸水處理 1 小時後施予最大使用人數乘 650nt 之載重左右各下降一次 | 下降平均速度值：_____ cm/s 右：_____ cm/s 左：_____ cm/s <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | 強度試驗 | (1) 調速器 (2) 調速器連結部 (3) 繫結金屬構件 (4) 繩索 (5) 穿著用具 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（內容：_____） |
| | 套帶拉力試驗 | 最大使用載重除以最大使用人數乘以 6.5 所得數值之靜載重並持續加載 5 分鐘 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（內容：_____） |
| | 形狀及構造檢查 | 分解檢查 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（內容：_____） |
| 試驗機構： | | | 試驗人員： |

